

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО
РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новобессергеновская средняя общеобразовательная школа

имени И.Д.Василенко

(МБОУ Новобессергеновская СОШ)

Пер. Школьный, д.2, с.Новобессергеновка,

Неклиновский район, Ростовская область, 346842

Тел: (247) 57-1-15

E-mail: novbessc@mail.ru

ОКПО 49795482, ОГРН 1046123002090,

ИНН/КПП 6123014607 / 612301001

23 декабря 2015 г. № 507

Председателю
контрольно-счетной палаты
Неклиновского района
А.А.Моисеевко

**Информация
о результатах устранения выявленных нарушений в МБОУ Новобессергеновской СОШ**

№ п/п	Установленные в ходе проверки нарушения	Информация об устранении нарушений	Примечание
1	Установлено превышение объемов выполненных работ по акту № 1 от 27.02.2015 г. формы КС-2 (контракт № 26 от 02.02.2015 г.) на общую сумму 9215,40 руб., что составило 2,4% от суммы контракта или 0,9% от общего объема проверенных средств по трем контрактам 982337,90 руб. (акт выборочных контрольных обмеров № 1 прилагается).	В соответствии со сметой (контракт № 26 от 02.02.2015 г.) в ходе ремонта не были установлены дверные доводчики к металлическим дверям на общую сумму 9215,40 руб., которые подрядчик привез и установил 18.12.2015 г.	Фото прилагаются
2	Подрядчик по договорам от 02.02.2015 г. № 26, № 28 допустил несоблюдение сроков исполнения своих обязательств на 10 дней, о чем свидетельствуют акты выполненных работ (форма КС-2) от 27.02.2015 г. № 1, № 2. Муниципальный заказчик не воспользовался своим правом, предусмотренным п. 7.1 представленных договоров, требовать уплаты неустойки, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки финансирования ЦБ РФ. Сумма неустойки, полученная расчетным путем: по договору № 26 от 02.02.2015 г. составила 764,44 руб.; по договору № 28 от 02.02.2015 г. составила 742,33 руб.	В соответствии с установленными нарушениями 15.12.2015 г. подрядчику было направлено претензионное письмо (№ 494/1) с расчетом пени за несоблюдение сроков исполнения обязательств. Подрядчик ООО «ТаганРемСтройККИТ» 22.12.2015 г. оплатил неустойку с учетом ставки финансирования ЦБ РФ на сумму 764,44 руб. по договору № 26 от 02.02.2015 г. и 742,33 руб. по договору № 28 от 02.02.2015 г.	Копия претензионного письма № 494/1 от 15.12.2015 г. и платежных поручений № 346 от 21.12.2015 г. и № 345 от 21.12.2015 г.

По итогам проверки приложен к дисциплярному взысканию в виде замечания заместителя директора по АХЧ Сердюченко С.В. за недостаточную работу по подготовке контрактов и ведению документации (Приказ № 408 от 23.12.2015 г.).

Директор школы:

Т.В.Тишина

*Получено: 23.12.2015г.
Министр КСН Стр. Сердюченко С.В.*

